

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE DANS LE STADE KLEBERT PICARD.

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC



SOMMAIRE:

Sommaire

Le contexte.....	3
Renseignements sur l'Installation Ouvert au Public.....	4
Accessibilité de l'installation	4
.....	4
Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap :.....	5
Matériel adapté:.....	5
Consultation du registre public d'accessibilité :.....	5
Prestations accessibles et	6
non accessibles.....	6
PARKING.....	6
SIGNALETIQUE.....	7
CHEMINEMENT.....	8
VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT.....	9
PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE EXTERIEURE.....	10
ESCALIERS EXTERIEUR.....	11
ECLAIRAGE EXTERIEUR.....	12
PORTAIL ET PORTE ADAPTEE.....	13
BANQUE D'ACCUEIL.....	14
PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE INTERIEURE.....	15
ESCALIERS INTERIEURS.....	16
ECLAIRAGE INTERIEUR.....	17
LAVABO.....	18
TOILETTES.....	19
SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE).....	20
CABINE D'ESSAYAGE.....	21
NOTES ET OBSERVATIONS.....	22

Le contexte

La commune du TAMPON en tant que gestionnaire d'ERP et d'IOP doit mettre à disposition du public un document, appelé **registre public d'accessibilité**, afin de communiquer sur le niveau d'accessibilité des prestations proposées par leur établissement.

Le registre est, en effet, un outil de communication entre l'IOP et sa clientèle, c'est aussi un moyen de promouvoir la qualité d'un accueil de tous les publics et de l'attention portée à chacun.

L'accessibilité du registre a été réfléchi et travaillée en concertation avec les associations de personnes handicapées et des représentants des acteurs économiques afin qu'il soit le plus adapté possible aux personnes à qui il s'adresse.

C'est pourquoi il est proposé que le registre soit organisé en deux parties :

- Une fiche informative qui synthétise les informations essentielles. La particularité de ce document est qu'il est accessible à tous.
- L'ensemble des pièces administratives relatives à l'accessibilité déjà existantes selon la situation de l'ERP (accessible ou non, sous Ad'AP ou pas, dérogation ou non, etc.).

De cette sorte, la personne qui souhaite le consulter pourra, en toute simplicité, ne lire que la fiche synthétique pour obtenir les informations qu'elle recherche.

Renseignements sur l'installation recevant du Public

Raison sociale: LE STADE KLEBERT PICARD

Adresse : Rue Rolland GARROS

Code postal : 97430 - Ville: LE TAMPON

Téléphone : Fax :

Site web :

Email :

Nom du représentant de la personne morale :

N°SIRET :

L'établissement fait partie de quelle catégorie: 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème

Efferctif total de l'ERP:

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages) : OUI NON

Existe-il un registre de sécurité : OUI NON



Accessibilité de l'Installation



Bienvenue

- Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous : OUI NON
- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services : OUI NON



Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap :

- Le personnel est sensibilisé.
C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.
- Le personnel est formé.
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.
- Le personnel sera formé.



Matériel adapté:

- Le matériel est entretenu et réparé : OUI NON
- Le personnel connaît le matériel : OUI NON



Consultation du registre public d'accessibilité :



à l'accueil



sur le site internet

Url du site :



Prestations accessibles et non accessibles



PARKING

- 2% du parc doit être accessible soit une place adaptée minimum
- Place localisée à proximité de l'entrée, de l'accueil
- Largeur 3,30 m et longueur 5,00 m
- Marquage au sol et signalétique verticale
- Raccordement au cheminement existant piéton sans ressaut > à 2 cm
- Dévers ≤ à 3%



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON



Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût
Parking PMR à peindre avec la mise en place d'une bande podotactile	2020	€

SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant le changement de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type de caractères , au regard des distances : 1 m- 30 mm- 50 mm)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON



Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût
Mis en place de signalétique au niveau de la place de parking PMR, les toilettes PMR, l'accueil et aussi les vestiaires.	2020	€

CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2cm
- Largeur du cheminement de 1,20m (tolérance 0,90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie \geq 0,15 m
- Dévers sur les cheminements \leq à 3%
- Espace de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking , l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre \leq 2,20 m sous élément suspendu



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût
Refaire le revêtement extérieur dans sa totalité.	2020	€
Ainsi que revoir la piste de course autour du stade	2020	€

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

- S'il y a un vide bordant un cheminement d'une hauteur $\geq 0,40$ cm alors présence de garde corps obligatoire



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE EXTERIEURE

- Pente du plan incliné $\leq 6\%$ (10% si longueur ≤ 2 m et 12% si longueur $\leq 0,50$ m)
- Dévers \leq à 3%
- Capable de supporter une masse minimale de 300 kg
- Plan incliné contrasté et constitué de matériaux opaques
- Absence d'obstacle au pied de la rampe , plan incliné non glissant
- Une rampe fixe ou amovible ne présente pas de vide latéraux
- Largeur de passage minimum 1,00 m
- Palier de repos en haut et en bas de chaque plan incliné (dimension : 1,20m x 1,40m)



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût
Revoir le seuil des sols et créer des rampes accessible à chaque salle	2020	€

ESCALIERS EXTERIEUR

- Bande d'Eveil à la Vigilance (BEV) en haut de chaque escalier à 0,50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche d'une bande d'une hauteur de 3 cm non glissant
- Main courante rigide et continue recommandée (hauteur 0,80m à 1,00 m)
- Hauteur de marche $\leq 0,17$ m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm
- Largeur de passage minimum 1,00 m



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût
BEV et marche / contremarche à mettre en place	2020	€

ECLAIRAGE EXTERIEUR

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piétonne/voiture 20 lux
- Escalier et équipement mobile 150 lux



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût
Eclairage extérieure manquant au niveau des circulations extérieures	2020	€

PORTAIL ET PORTE ADAPTEE

- Portail facilement manoeuvrable (Force applicable 50 Newtons)
- Espaces de manoeuvre devant et derriere (1,70 m en poussant, 2,20 m en tirant)
- Largeur de passage utile d'une battant de 0,77 m à minima
- Hauteur de poignée comprise entre 0,90 et 1,30 m
- Pour les portails automatiques , le temps d'ouverture doit être adapté à la distance boitier (détecteur, etc.)-portail



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût
Espace de manoeuvre insuffisant à agrandir ainsi que la hauteur de poignée trop haute à remettre aux normes	2020	€

BANQUE D'ACCUEIL

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur: 70 cm, Largeur: 60 cm, Profondeur: 30 cm)
- Lisibilité des affichages, assis ou debout
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes sonores adaptés et visuels (système de boucle à induction)



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE INTERIEURE

- Pente du plan incliné $\leq 6\%$ (10% si longueur ≤ 2 m et 12% si longueur $\leq 0,50$ m)
- Dévers \leq à 3%
- Capable de supporter une masse minimale de 300 kg
- Plan incliné contrasté et constitué de matériaux opaques
- Absence d'obstacle au pied de la rampe , plan incliné non glissant
- Une rampe fixe ou amovible ne présente pas de vide latéraux
- Largeur de passage minimum 1,00 m
- Palier de repos en haut et en bas de chaque plan incliné (dimension : 1,20m x 1,40m)



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

ESCALIERS INTERIEURS

- Bande d'Eveil à la Vigilance (BEV) en haut de chaque escalier à 0,50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche d'une bande d'une hauteur de 3 cm non glissant
- Main courante rigide et continue recommandée (hauteur 0,80m à 1,00 m)
- Hauteur de marche $\leq 0,17$ m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm
- Largeur de passage minimum 1,00 m



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

ECLAIRAGE INTERIEUR

- Circulation intérieure 100 lux
- Escalier et équipement mobile 150 lux
- Table de juri , banque d'accueil, poste, cabine d'essayage, salle d'eau 200 lux



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

LAVABO

- Espace vide sous lavabo, dimensions minimum hauteur: 70 cm , largeur: 60 cm et profondeur: 30 cm
- Hauteur du plan \leq 0,85 m



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

TOILETTES

- Au minimum un doit être accessible aux personnes à mobilité réduite
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (1,50 m) , en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0,80 m x 1,30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0,35 et 0,40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette comprise entre 0,45 et 0,50 m
- Flash lumineux pour prévenir en cas d'évacuation
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan \leq 0,85 m



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1,50m),chevauchement du débattement de la porte \leq 0,25 m
- Espace d'usage ou de transfert : 0,80 m x 1,30 m
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Barre de maintien assis ou debout , hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m
- Hauteur accessible des équipements entre 0,90 et 1,30 m
- Flash lumineux pour prévenir en cas d'évacuation



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1,50m),chevauchement du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert : 0,80 m x 1,30 m
- Barre de maintien assis ou debout , hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m
- Hauteur accessible des équipements entre 0,90 et 1,30 m
- Flash lumineux pour prévenir en cas d'évacuation



Ce service est conforme.



Ce service n'est pas accessible pour le moment.



Ce service ne sera pas accessible au PMR (voir l'autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation: OUI NON 

Nous ne sommes pas concerné par ce service

Futur accessibilité:

Nature de la réalisation	Date et délais de réalisation	Coût

NOTES ET OBSERVATIONS